

(様式1)

神 教 委 環 第 2857 号

令 和 3 年 7 月 27 日

文部科学大臣 殿

神戸市長 久元 喜造

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

記

1. 施設整備計画の名称

神戸市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成28年度（1年間）

(担当)

神戸市教育委員会事務局学校環境整備課

住所：兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目3-3

神戸ハーバーランドセンタービル ハーバーセンター4階

担当者名：河村 英郎

電話：078-984-0684（直通）

メールアドレス：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成30年6月に本市内部において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね実施することができた。
今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、施設の整備を円滑に進めていきたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校の等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)建物の長寿命化について、高倉台小学校他1校において計画どおりに整備が完了した。
(2)大規模改造(老朽)について、歌敷山中学校において計画どおりに整備が完了した。
(3)危険改築について、御影北小学校において計画どおりに整備が完了した。

(2) 地震・津波等の愛買いに備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)防災機能の強化について、六甲小学校他14校において整備が完了した。
(2)危険改築事業等について、上筒井小学校及び筒井台中学校、(仮称)井吹台西町支援学校において計画どおりに整備が完了した。
(3)非構造部材の耐震化について、本山第三小学校他13校において整備が完了した。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(1)施設の安全性の向上について、渦が森小学校において計画どおりに整備が完了した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

(1)トイレ改修について、蓮池小学校他5校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(2)エレベータもしくは階段昇降機について、本庄小学校他7校において整備が完了し、バリアフリー化を推進した。
(3)トイレ改修について、魚崎小学校他24校において整備が完了し、教育環境の改善を図った。
(4)空調改修について、本庄小学校他7校において、整備が完了し、教育環境の改善を図った。
なお、玉津第二幼稚園、平野幼稚園、櫛谷幼稚園においては、単費で実施した。
(5)エレベータまたは階段昇降機については、西郷小学校他9校において整備が完了し、バリアフリー化を推進した。
なお、春日野小学校においては、実施できなかったが、令和3年度から改築の中で実施する予定である。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した ✓ 達成できなかった

【所見】

(1)柔・剣道場等については、筒井台中学校において整備が完了し、教育環境の充実を図った。
(2)太陽光発電設備については、(仮称)井吹台西町支援学校と舞多聞小学校において設置が完了し、教育環境の充実を図った。
(3)特別支援学校の幼稚部、高等部については、(仮称)井吹台西町支援学校において設置が完了し、教育環境の充実を図った。
(4)単独校調理場、学校水泳プール(屋外)については、舞多聞小学校において整備し、教育環境の充実を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

御影北小学校の西校舎は、計画期間中に取り壊しを完了した。

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高倉台小学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	H28.11～H29.3	平成29年11月14日		平成30年3月20日 西校舎とりこわし完了
歌敷山中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H28.11～H29.3	平成30年2月13日		
鈴蘭台中学校	(1)	02	長寿命化改良	屋	R	H28.11～H29.3	平成30年2月15日		
御影北小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.1～H29.3	平成30年3月20日		
六甲小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月8日		
美野丘小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月30日		
五位の池小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月29日		
北須磨小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月18日		
有馬小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月7日		
御影中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月27日		
向洋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年8月29日		
鷹匠中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月19日		
湊翔楠中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月13日		
西神中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月15日		
飛松中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月14日		
西落合中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年8月23日		
歌敷山中学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年9月30日		
神戸市立友生支援学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月15日		
神戸市立青陽東養護学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月20日		
上筒井小学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	R	H26.6～H28.5	平成28年12月7日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
筒井台中学校(VI期)	(2)	01	危険改築	校	R	H26.6～H28.5	平成28年8月2日		
筒井台中学校(Ⅱ期)	(2)	01	危険改築	屋	R	H26.6～H28.5	平成28年8月2日		
(仮称)井吹台西町支援学校小 中学部(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校小 中学部(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校小 中学部(Ⅱ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校幼 稚部(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校高 等部(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校高 等部(Ⅱ期工事)	(2)	01	危険改築	屋	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
本山第三小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月20日		
渦が森小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月27日		
向洋小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月6日		
向洋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.11～H29.3	平成30年3月6日		
こうべ小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月27日		
こうべ小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.11～H29.3	平成30年3月27日		
東須磨小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月30日		
東須磨小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.11～H29.3	平成30年3月30日		
横尾小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年2月6日		
若草小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成29年11月22日		
小束山小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年1月25日		
春日台小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月1日		
春日台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.11～H29.3	平成30年3月1日		
有野小学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月1日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
有野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H28.11～H29.3	平成30年3月1日		
兵庫中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成29年12月14日		
須佐野中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成30年3月29日		
西神中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成29年12月21日		
本多聞中学校	(2)	36	防災機能強化	校		H28.11～H29.3	平成29年11月10日		
渦が森小学校	(3)	07	大規模改造(法令等)	校		H28.7～H28.10	平成28年9月15日		
蓮池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.5～H28.10	平成28年10月31日		
蓮池小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月31日		
真陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.5～H28.10	平成28年11月11日		
真陽小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.5～H28.10	平成28年11月11日		
乙木小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.8～H29.2	平成29年3月17日		
本山南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.8～H29.2	平成29年3月15日		
本山南中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.8～H29.2	平成29年3月15日		
本多聞中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.5～H28.10	平成28年11月17日		
本多聞中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.5～H28.10	平成28年11月17日		
太山寺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.5～H28.10	平成28年10月25日		
太山寺中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.5～H28.10	平成28年10月25日		
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成29年3月13日		
真野小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成29年3月14日		
太山寺小学校(Ⅰ期)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.5	平成29年6月22日		
長峰中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.3	平成28年12月22日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
須佐野中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.3	平成29年2月28日		
東落合中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.3	平成28年12月22日		
垂水中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.3	平成29年1月20日		
北神戸中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.7～H29.3	平成29年3月28日		
魚崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月4日		
御影小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月12日		
竜が台小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月4日		
西落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月7日		
西落合小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月7日		
若草小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月22日		
松尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月5日		
松尾小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年12月5日		
高丸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月21日		
平野小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月21日		
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月21日		
桜が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月21日		
北山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月28日		
枝吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月27日		
枝吉小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月27日		
小束山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成30年1月25日		
塩屋北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月28日		
塩屋北小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月28日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
高津橋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月22日		
高津橋小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月22日		
桜の宮小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月20日		
広陵小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月20日		
千鳥が丘小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月8日		
兵庫中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月14日		
兵庫中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年12月14日		
駒ヶ林中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月30日		
白川台中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月13日		
東落合中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月11日		
東落合中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年12月11日		
友が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月20日		
友が丘中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月20日		
舞子中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月8日		
伊川谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成29年11月27日		
伊川谷中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成29年11月27日		
小部中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校		H28.11～H29.3	平成30年1月5日		
小部中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋		H28.11～H29.3	平成30年1月5日		
本庄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年10月20日		
中央小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年9月25日		
宮川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年10月18日		
西須磨小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成30年1月9日		
鷹匠中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年10月26日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
神戸生田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月7日		
神戸市立盲学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年10月20日		
神戸市立盲学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋		H28.11～H29.3	平成29年10月20日		
神戸市立青陽東養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H28.11～H29.3	平成29年10月20日		
神戸市立青陽東養護学校	(4)	07	大規模改造(空調)	屋		H28.11～H29.3	平成29年10月20日		
玉津第二幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H28.11～H29.3		補助要件を満たさないため	H29年度に単費で実施
平野幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H28.11～H29.3		補助要件を満たさないため	H29年度に単費で実施
樋谷幼稚園	(4)	07	大規模改造(空調)	園		H28.11～H29.3		補助要件を満たさないため	H29年度に単費で実施
西郷小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年3月29日		
六甲小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年3月29日		
稗田小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年3月22日		
春日野小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.1～H29.3	未実施	対象事業の精査による	令和3年度からの改築の中で実施予定
雲中小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年3月29日		
北須磨小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年2月14日		
太山寺小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.1～H29.3	平成29年6月22日		
多聞台小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月22日		
春日台小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成30年3月1日		
南五葉小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H28.11～H29.3	平成29年12月22日		
千鳥が丘小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		H29.1～H29.3	平成30年2月15日		
筒井台中学校(Ⅱ期)	(5)	33	中学校武道場(新築)柔・剣道場等		R	H26.6～H28.5	平成28年8月2日		
(仮称)井吹台西町支援学校小 中学部	(5)	23	太陽光発電			H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校幼 稚部(Ⅱ期工事)	(5)	13	特支(幼・高)	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のとりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	(5)	15	特支(幼・高)	校	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
(仮称)井吹台西町支援学校高等部(Ⅱ期工事)	(5)	15	特支(幼・高)	屋	R	H27.9～H29.2	平成29年2月24日		
舞多聞小学校	(5)	23	太陽光発電			H29.2～H29.3	平成29年3月2日		
舞多聞小学校	(5)	23	単独校調理場(新增築)		買R	H29.2～H29.3	平成29年3月2日		
舞多聞小学校	(5)	29	学校水泳プール(屋外)		買R	H29.2～H29.3	平成29年3月2日		
計									
(参考)負担金事業									
上筒井小学校	—		負担金事業	校	R		平成28年8月2日		
上筒井小学校	—		負担金事業	屋	R		平成28年8月2日		
筒井台中学校	—		負担金事業	屋	R		平成28年6月3日		
(仮称)井吹台西町支援学校小 中学部	—		負担金事業	校	R		平成29年3月17日		
福池小学校	—		負担金事業	校	S		平成29年2月16日		
名谷小学校	—		負担金事業	校	S		平成29年5月31日		